

海安聚源电气有限公司

塑料开关面板涂装项目

竣工环境保护验收专家咨询会意见纪要

2019年9月20日，海安聚源电气有限公司组织并主持召开了“海安聚源电气有限公司塑料开关面板涂装项目”竣工环境保护验收专家咨询会，参加会议的有项目验收监测单位及验收报告编制单位并邀请了三位专家组成专家小组（名单附后），对该项目的竣工验收进行了技术咨询。

专家小组成员通过现场踏勘、资料查阅、听取汇报、质询、讨论等形式，了解了本项目环境污染防治设施的落实情况。对照环评文件、审批意见、验收监测报告及环保设施建设等情况，提出如下存在的问题或需整改的意见：

1、严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制要点及大纲规范要求，进一步完善编制项目竣工环境保护验收报告书。

2、对生产产能、生产工艺、生产设备、公辅工程、原辅材料、环保设施的原环评情况与实际建设情况分别进行进一步核实分析；对变动的内容要对照相关文件对是否产生重大变动进行分析与判断，给出明确的结论。

3、各排气筒废气量与环评不一致，请说明原因。

4、水帘除尘废水未按照环评进行气浮处理，需整改。

企业代表



专家组



仲海洋



5、请根据环评批复确认废气收集、处置效率符合性。

6、调漆房废气应收集处置。

7、补充废气处理流程图，规范化设置废气排口标志牌、规范化设置废气采样口，做好废气处理设施的日常运行维护，制定所有三废治理设施操作规程，确保设施正常运转，确保达标排放，做好环保设施日常运行记录等。

8、核实厂区雨污管网建设情况，做好雨污分流，防止雨污混流。

9、水帘废水收集池、喷淋塔水箱应采取防雨措施，防止外溢。

10、漆渣应及时入库，不得露天存放，危废仓库应按照GB18597-2001标准规范设置，并增加废气收集处置设施。

11、建议增加废气处置设施用电在线监控设施。

12、应及时编制突发环境事件应急预案并备案。


13、补充完善相关图件、协议等附件材料。

建议：在整改完善的基础上，对“验收报告、验收意见及其他需要说明的事项”等文件内容，按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》进行细化完善后，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关程序开展后续的环境保护竣工验收工作。

企业代表



专家组



海安聚源电气有限公司塑料开关面板涂装项目

竣工环境保护验收会议与会人员名单

会议时间：2019年1月20日

验收组组长

序号	姓名	工作单位	职务/职称	联系方式
1	何立军	海安聚源电气有限公司	经理	13615221598

验收组成员

序号	姓名	工作单位	职务/职称	联系方式
1				
2				
3	仲海祥	南通环境应急监测站	工程师	13921678570
4	李品	“ ”	“ ”	1891219360
5	齐成	“ ”	副教授	15962992419
6				
7				
8				
9				
10				
11				